



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 063 NOPALTEPEC / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024. MES DE DICIEMBRE DE 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 13,141,489.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
74037/ 0001 60193	17 URB	UR URBANIZACIO N	B AMPLIACION COMPLEMEN TARIOS	282 CENTROS CULTURALES Y/O ARTISTICOS	AMPLIACIÓN DE CENTRO CULTURAL EN CABECERA MUNICIPAL, NOPALTEPEC. AMPLIACIÓN DE CENTRO CULTURAL EN CABECERA MUNICIPAL, NOPALTEPEC / NOPALTEPEC	CONTRAT O	2024-07-22	2024-10-25	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	02 METRO C UADRAD O	555.04		4 MUNICIPI O	1	4,994	100	100.00
74038/ 0002 34467	05 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	C REHABILIT ACION DIRECTA	291 PREESCOLAR (CANCHAS DEPORTIVAS)	REHABILITACIÓN DE EXPLANADA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS LA DÉCIMA MUSA C.C.T. 15EJN3595A, NOPALTEPEC / NOPALTEPEC	CONTRAT O	2024-07-17	2024-08-07	672,482.52	672,482.52	0.00	672,482.52	672,482.52	0.00	02 METRO C UADRAD O	512.77		5 ALUMNO	69	69	100	100.00
74039/ 0003 49601	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUC CION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE DEL TRABAJO, ENTRE AV. HUASTECA Y CALLE GERMÁN PÉREZ DÁVILA, NOPALTEPEC / NOPALTEPEC	CONTRAT O	2024-08-26	2024-09-20	898,133.00	898,133.00	0.00	898,133.00	898,133.00	0.00	01 METRO LINEAL	73.60		4 MUNICIPI O	1	250	100	100.00
74040/ 0004 46272	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUC CION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL TRABAJO Y CALLE GERMÁN PÉREZ DÁVILA, ENTRE AV. HUASTECA Y CALLE NECROPOLIS, NOPALTEPEC. / NOPALTEPEC	CONTRAT O	2024-07-22	2024-08-02	339,720.28	339,720.28	0.00	339,720.28	339,720.28	0.00	01 METRO LINEAL	208.00		4 MUNICIPI O	1	89	100	100.00
74041/ 0005 65351	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION DIRECTA	011 ALUMBRADO PUBLICO	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. ALFREDO DEL MAZO, ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE FERNANDO DÁVILA, NOPALTEPEC. / NOPALTEPEC	CONTRAT O	2024-07-24	2024-08-17	846,955.10	846,955.10	0.00	846,955.10	846,955.10	0.00	17 PIEZA	48.00		4 MUNICIPI O	1	3,224	100	100.00
74043/ 0006 34910	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUC CION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE BÉLGICA, ENTRE CALLE COLOMBIA Y CALLE PARAGUAY, SAN FELIPE TEOTITLÁN. / SAN FELIPE TEOTITLAN	CONTRAT O	2024-07-18	2024-08-09	270,000.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	91.60		2 COLONIA	1	30	100	100.00
74076/ 0007 47029	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION COMPLEMEN TARIOS	196 PAVIMENT ACION	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO Y LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE FELIPE ÁNGELES, ENTRE CALLE DEL ESTUDIANTE Y CALLE DE LAS LOMAS, SAN FELIPE TEOTITLÁN. / SAN FELIPE TEOTITLAN	CONTRAT O	2024-07-22	2024-08-23	891,052.12	891,052.12	0.00	891,052.12	891,052.12	0.00	02 METRO C UADRAD O	696.00		2 COLONIA	1	51	100	100.00
74081/ 0008 54834	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION DIRECTA	011 ALUMBRADO PUBLICO	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. LOS REYES, ENTRE CALLE DE LAS LOMAS Y CARRETERA ECATEPEC DE MORELOS TULANCINGO, SAN FELIPE TEOTITLÁN. / SAN FELIPE TEOTITLAN	CONTRAT O	2024-07-22	2024-08-16	1,042,067.75	1,042,067.75	0.00	1,042,067.75	1,042,067.75	0.00	01 METRO LINEAL	1,500.00		4 MUNICIPI O	1	4,758	100	100.00
74111/ 0009 61044	17 URB	UR URBANIZACIO N	A CONSTRUC CION DIRECTA	011 ALUMBRADO PUBLICO	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE, DEL KM 0.000 AL 550.96, SAN FELIPE TEOTITLÁN. / SAN FELIPE TEOTITLAN	CONTRAT O	2024-07-22	2024-08-16	548,511.46	548,511.46	0.00	548,511.46	548,511.46	0.00	01 METRO LINEAL	550.96		2 COLONIA	1	225	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 063 NOPALTEPEC / FAISMUN
Año de Ejercicio 2024. MES DE DICIEMBRE DE 2024
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 13,141,489.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
74113/001064500	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE NEZAHUALCOYOTL, ENTRE CALLE VIVEROS Y AV. 16 DE SEPTIEMBRE, SAN FELIPE TEOTITLÁN. / SAN FELIPE TEOTITLÁN	CONTRATO	2024-07-24	2024-08-23	527,362.99	527,362.99	0.00	527,362.99	527,362.99	0.00	01 METRO LINEAL	210.00		2 COLONIA	1	30	100	100.00
74114/001163818	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y LAGUNA DE OXIDACIÓN EN CALLE NIÑOS HÉROES, VICENTE SUÁREZ Y ZARAGOZA, COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ATEPOXCO. / SAN MIGUEL ATEPOXCO	CONTRATO	2024-07-23	2024-08-23	1,377,810.54	1,377,810.54	0.00	1,377,810.54	1,377,810.54	0.00	01 METRO LINEAL	670.00		4 MUNICIPIO	1	1,160	100	100.00
74115/001285179	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. INDEPENDENCIA, ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE NIÑOS HÉROES, SAN MIGUEL ATEPOXCO. / SAN MIGUEL ATEPOXCO	CONTRATO	2024-07-23	2024-08-16	727,393.24	727,393.24	0.00	727,393.24	727,393.24	0.00	01 METRO LINEAL	272.00		3 POBLADO	1	333	100	100.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 12									TOTAL	13,141,489.00	13,141,489.00	0.00	13,141,489.00	13,141,489.00	0.00							1200

Complementarios: 3 Directa: 9

C. SUMARIO WALDO LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. PROSPERO FIDEL MENDEZ DELGADILLO
TESORERA MUNICIPAL



ING. CARLOS BAZAN JIMENEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



LIC. NATELY ATZIN MORALES RIVAS
CONTRALORIA INTERNA

